

小樽市立病院統合新築の考え方

①

市立小樽病院

(昭和28, 33, 44年完工)



病床数 223床
・一般 208床
(うちオープン30床)
・結核 15床

- 多様な診療科
- がんの放射線治療
- 災害拠点病院
- 結核病床

統合新築
445床→388床

新市立病院(平成26年開院予定)



病床数を削減し コンパクトで高機能な基幹病院

小樽市立 脳・循環器・ こころの医療センター

(昭和49年完工、開院)



病床数 222床
・一般 120床
・精神 100床
・感染 2床

- 脳・神経疾患、心・血管疾患の救急に24時間、365日対応
- 精神科救急
- 感染症病床

病床数 388床
・一般 302床
(うちオープン30床)
・精神 80床
・結核 4床
・感染 2床

- 脳・神経疾患、心・血管疾患の救急に24時間、365日対応
- がん診療連携拠点病院
- 精神科救急
- 地域医療連携センター
- 災害拠点病院
- 結核、感染症病床

新市立病院の事業概要(H23. 4定時点)

建設場所	建物側:小樽市若松1丁目28, 68-2 駐車場側:小樽市若松1丁目1~9			
敷地面積	建物側:14, 930㎡ 駐車場側:7, 636㎡			
用途地域	第1種住居地域(建ぺい率70%、容積率300%)			
防火地域	準防火地域			
建築面積(㎡)	7, 325㎡			
延べ床面積(㎡)	29, 954㎡ (含 PH 160㎡) ※ 内部実床面積			
階数及び面積(㎡)	1階	6, 680	5階	2, 617
	2階	6, 166	6階	2, 660
	3階	2, 617	7階	2, 058
	4階	2, 617	地階	4, 379
駐車場	来院者用:約250台(建物側に車いす用5台)			
構造種別	鉄筋コンクリート造、免震構造			
最高部の高さ(m)	37. 6(北西側) 42. 4(南東側)			
病床数	388床(一般302床、精神80床、結核4床、感染2床)			
	1床当たり 77. 2㎡			
事業費 (百万円)	建設工事	建築本体工事	5, 220	
		機械設備工事(空気調和換気設備・給排水衛生設備)	2, 210	
		電気設備工事(強電・弱電)	1, 410	
		計	8, 840	
		1㎡当たり 295, 000円 1床当たり 22,783,500円		
	附帯工事	外構工事	320	
		駐車場整備工事	185	
		計	505	
	その他病院建設に伴う費用	基本設計・実施設計・監理事務他	414	
		医療機器・備品・システム	3, 400	
		移転雑費	50	
		解体工事	541	
	計		4, 405	
合計		13, 750		

病院統合新築事業に係る予算編成の基本的な考え方

病院統合新築の基本設計業務は平成22年度に終わっており、平成23年度は実施設計を委託し、24年2月末には委託業務を完了する予定（病院本体工事の概算工事費算出：23年11月中旬）となっている。

病院耐震化補助金（配分額：802,199千円）を受けるためには、23年度中に着工することが条件であり、4定補正にて関連予算として継続費及び債務負担行為の設定を行うものである。

※4定補正予定額：9,390,000千円

※工事が複数年度に渡るため、継続費又は債務負担行為の設定が必要となる。両者の区別の基準は、法令上明記されていないため、適宜、使い分けることとなる。

4定補正分

- ①病院建設予定地内小学校解体工事（135,000千円）【債務負担行為】
- ②小樽市立病院統合新築建設工事（8,840,000千円）【継続費】
- ③小樽市立病院統合新築外構工事（320,000千円）【継続費】
- ④小樽市立病院統合新築工事監理業務委託（70,000千円）【継続費】
- ⑤医療コンサルタント業務委託（25,000千円）【継続費】

合計：9,390,000千円

※②～⑤をまとめて病院統合新築事業として継続費に設定する。

今後の予算措置分

○ 債務負担行為

- | | |
|------------------------|---------|
| ・システム業務（400,000千円） | H25－H26 |
| ・医療機器発注業務（2,800,000千円） | H25－H26 |
| ・什器・備品発注業務（200,000千円） | H25－H26 |
| ・移転業務（50,000千円） | H25－H26 |

※ただし、医療機器、什器・備品類などで複数年に渡らないものは、各年度の予算。

○各年度の予算で計上

- ・旧市立小樽病院解体工事（406,000千円）
- ・小樽市立病院統合新築駐車場整備工事（185,000千円）
- ・事務費・実施設計（250,042千円）
- ・基本設計・事務費（済）（68,958千円）

総事業費：13,750,000千円

今後の発注手続き等について

- 平成24年 1～2月 入札告示等の手続き開始
 2～3月 入札等の執行（3月末着工）
 平成26年 春・工事竣工 ～（開院準備）～ 夏・開院予定

新病院建設に係る発注工事 予定一覧

項目		予算額 (千円)	予算提案	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
耐震化交付金・起債対象	I 小樽市立病院統合新築工事	9,956,000					
	1 病院建設予定地内小学校解体工事	135,000		債務負担 (H23~H24) ○			
	2 小樽市立病院統合新築建設工事	8,840,000					
	① 小樽市立病院統合新築建築主体工事	5,220,000					
	② 小樽市立病院統合新築空調和設備工事	1,330,000					
	③ 小樽市立病院統合新築給排水衛生設備工事	880,000	H23年度 補正予算 (4定)		継続費(H23~H26) ○		
	④ 小樽市立病院統合新築強電設備工事	880,000					
	⑤ 小樽市立病院統合新築弱電設備工事	530,000					
	3 小樽市立病院統合新築外構工事	320,000					
	4 旧市立小樽病院解体工事	406,000					単年度 ○
	5 小樽市立病院統合新築駐車場整備工事	185,000	H26年度 当初予算				単年度 ○
	6 小樽市立病院統合新築工事監理業務委託	70,000	H23年度 補正予算 (4定)		継続費(H23~H26) ○		
	II システム業務	400,000	H25年度 当初予算			債務負担 (H25~H26) ○	
	III 医療機器発注業務	2,800,000	H25,26年度 当初予算			一部債務負担 (H25~H26) ○	単年度 ○
IV 事務費・実施設計(実施設計はH23)	250,042			単年度 ○	単年度 ○		
小計(I~IV)	13,406,042						
上記以外	I 医療コンサルタント業務委託	25,000	H23年度 補正予算 (4定)		継続費(H23~H26) ○		
	II 什器・備品発注業務	200,000			債務負担 (H25~H26) ○		
	III 移転業務	50,000	H25年度 当初予算			債務負担 (H25~H26) ○	
	IV 基本設計・事務費(基本設計はH19、H22)	68,958					
	小計(I~IV)	343,958					
合計	13,750,000						